

4

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2015– 2019
ГОДЫ»**

1. Наименование программы: муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2015-2019 годы» (далее – Программа);

Реквизиты документа, утвердившего программу: Постановление администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 02.04.2015г. № 43.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2014-2018 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 12.11.2014 года № 239 утратила силу.

2. Администратор программы: Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Исполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с управлением по промышленности и экономике.

3. Объемы финансирования программы в 2015 году.

Запланировано на реализацию программы в 2015 году 8116690,0 рублей.

Фактически освоено: 4777115,08 рублей (59 % к плану финансирования).

Причиной неполного освоения предусмотренных средств является:

- а) Неисполнение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пешеходного моста через р.Уда в с.Порог Нижнеудинского района Иркутской области от 28.04.2014 года №2;
- б) Не состоялись аукционы, в связи с отсутствием претендентов на исполнение работ.

4.О реализации мероприятий (объектов) Программы в 2015 году:

Всего в 2015 году осуществлялась реализация 3 мероприятий, в том числе:

Мероприятие	Расходы (в рублях)	Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы
1. Содержание автомобильных дорог.	618686,49	Зимнее содержание автомобильной дороги Нижнеудинск-Рубахина-Мельница (финансирование из местного бюджета).
	288464,82	Летнее и зимнее содержание автомобильной дороги Усть-Кадуй-Октябрьский (финансирование из местного бюджета).
	449808,54	Летнее и зимнее содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п.Атагай по левому берегу р.Уда (финансирование из местного бюджета).
	80900,7	Содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п.Атагай по левому берегу р.Уда-Ук-Бадарановка (финансирование из местного бюджета).
	241189,97	Содержание автомобильной дороги Подъезд к п.ж.д.ст.Кадуй (финансирование из местного бюджета).
	112345,36	Содержание автомобильной дороги Солонцы-Чалоты (финансирование из местного бюджета).
	98991,31	Содержание автомобильной дороги Подъезд к садоводческому кооперативу «Березка» (финансирование из местного бюджета).
	99743,29	Содержание автомобильной дороги Ук-Водопадный (финансирование из местного бюджета).
	447738,17	Содержание автозимника Нижнеудинск-Нерха-Алыгджер (финансирование из областного бюджета).
	557332,59	Содержание автозимника Нижнеудинск-Верхняя Гутара (финансирование из областного бюджета).
	153080,28	Устройство временного пешеходного моста (переправы по льду) через р.Уда в с.Порог (финансирование из областного бюджета).
2. Осуществление государственной регистрации прав собственности	224787,96	Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет земельных участков и автомобильных дорог

3.ПИР (проектно- сметная документация)	63045,60	Археологическая оценка земельного участка под проектирование пешеходного моста через р.Уда в с.Порог
	516000,0	РПД на капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к п.Вознесенский
	825000,0	РПД на капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к р.п.Ук

Всего в 2015 году неисполненных 3 мероприятия в том числе:

Перечень неисполненных мероприятий	Расходы (в тыс.рублях)	Причины неисполнения (неполного исполнения)	Предложения по их дальнейшей реализации
1. Осуществление государственной регистрации прав собственности	562,7	Не состоялись аукционы, в связи с отсутствием претендентов на исполнение работ	Мероприятие перенесено в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижеудинский район» на 2016-2020 годы.
2.ПИР (проектно-сметная документация)	1237,0	Неисполнение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пешеходного моста через р.Уда в с.Порог Нижнеудинского района Иркутской области от 28.04.2014 года №2	Мероприятие перенесено в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижеудинский район» на 2016-2020 годы.
3.Содержание автомобильных дорог	1590,1	Не состоялись аукционы, в связи с отсутствием претендентов на исполнение работ	Мероприятие перенесено в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования

			«Нижеудинский район» на 2016-2020 годы.
--	--	--	---

5.Результаты оценки эффективности реализации программы, анализ достижения целевых индикаторов программы за 2015 год:

По итогам 2015 года из 2 целевых индикаторов и показателей результативности плановые значения достигнуты по 1 позиции, перевыполнены по 0 позициям, недостигнуты по 1 позиции.

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План	Факт	Причина невыполнения целевого индикатора
1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта.	0	0	-
2.Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования	15,1	3,7	Не состоялись аукционы, в связи с отсутствием претендентов на исполнение работ

Оценка эффективности программы составила 24,5% данная программа утратила силу и с января 2016 года вступает в силу муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижеудинский район» на 2016-2020 годы.

Начальник управления по промышленности и экономике



С.В.Сморкалов

Исп.О.Г.Зыкова

